

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	508,829	
25	410,413	-14,311	
26	17,551		
27	0		
合計		586,751	494,518

<参考>	美里町東日本大震災復興推進基金残高	92,234	美里町東日本大震災復興推進基金の利息額	73
------	-------------------	--------	---------------------	----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

美里町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	1,537 1,537 372 0 0 3,446	0 708 121 0 0 829	- - - 0 0 0	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。 平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1遺跡にて調査を実施。	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府県交付分 計		0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													市町村 交付分		各年度 別合計	23 24 25 26 27	1,537 1,537 372 0 0		0 708 121 0 0	0 0 0 0 0
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													市町村交付分 計		3,446	829	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													県・市町村交付分 合計		3,446	829	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				

(様式2D)

美里町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	386,025	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注、25年2月工事発注、25年2月設計性能評価・工事
															24	81,579	267,770	-	監理発注、24年11月地質調査完了、24年12月実施設計完了、25年3月設計性能評価
															25	256,192	15,631	54,370	完了、
															26				25年9月完成。
															27				
累計	337,771	283,401	54,370																
3	D	-	4	-	1	-	牛飼地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	10,396	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注、25年2月工事発注、25年2月設計性能評価・工事
															24	1,977	14,264	-	監理発注、24年11月地質調査完了、24年12月実施設計完了、25年3月設計性能評価
															25	6,339	-5,410	-538	完了、
															26				25年9月完成。
															27				
累計	8,316	8,854	-538																
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埴地区	町	美里町	直接	完了	81,122	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注、25年2月工事発注、25年2月設計性能評価・工事
															24	30,683	80,383	-	監理発注、24年11月地質調査完了、24年12月実施設計完了、25年3月設計性能評価
															25	40,298	-5,999	-3,403	完了、
															26				25年9月完成。
															27				
累計	70,981	74,384	-3,403																
5	D	-	4	-	2	1	中埴地区災害 公営住宅環境 整備事業	中埴地区	町	美里町	直接	完了	2,133	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注、25年2月工事発注、25年2月設計性能評価・工事
															24	716	8,688	-	監理発注、24年11月地質調査完了、24年12月実施設計完了、25年3月設計性能評価
															25	989	-6,320	-663	完了、25年9月完成。
															26				25年9月完成。
															27				
累計	1,705	2,368	-663																
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	136,443	24 ~ 25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注、25年2月工事発注、25年2月設計性能評価・工事
															24	40,758	137,016	-	監理発注、24年11月地質調査完了、24年12月実施設計完了、25年3月設計性能評価
															25	78,629	-21,455	3,826	完了、
															26				25年9月完成。
															27				
累計	119,387	115,561	3,826																
7	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	牛飼地 区・中埴 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	76,707	25 ~ 27	23				25年10月11日～入居開始、御蔵場住宅(牛飼地区)24戸中14戸、上
															24				戸住宅(中埴地区)6戸中6戸、練牛住宅(練牛地区)10戸中9戸入居、
															25	25,662	8,114	-	
															26	13,212			
															27				
累計	38,874	8,114	0																
8	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	牛飼地 区・中埴 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	14,375	25 ~ 27	23				25年10月11日～入居開始、対象世帯数は、御蔵場住宅(牛飼地区)14戸中
															24				11戸、上戸住宅(中埴地区)6戸中5戸、練牛住宅(練牛地区)9戸中2戸、
															25	1,932	1,007	-	
															26	4,339			
															27				
累計	6,271	1,007	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	
						25	0	0	0	26	0	0		
						27	0	0	0	都道府県交付分 計			0	
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	155,713	508,121	0	
						25	410,041	-14,432	53,592	26	17,551	0	0	
						27	0	0	0	市町村交付分 計			583,305	
						県・市町村交付分 合計		583,305	493,689	53,592				