

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	156,421	
25	410,413	338,097	
26	17,551	26,376	
27	22,226	28,560	
28	29,981	27,943	
29	0		
合計		638,958	577,397

<参考>	美里町東日本大震災 復興交付金基金残高	美里町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	美里町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		61,662	101

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

美里町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24 ~ 32	23	1,537	0	0	0	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。															
														24	1,537	708	0	0	平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1遺跡にて調査を実施。															
														25	372	121	0	0	平成26年4月～平成27年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。															
														26	0	0	0	0	平成27年4月～平成28年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。															
														27	0	0	0	0	平成28年4月～平成29年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。															
														28	0	0	0	0																
														29	0	0	0	0																
														累計	3,446	0	829	0																
																											都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
																											都道府県交付分	各年度別合計	24	0	0	0	0	
													都道府県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0															
													都道府県交付分	各年度別合計	26	0	0	0	0															
													都道府県交付分	各年度別合計	27	0	0	0	0															
													都道府県交付分	各年度別合計	28	0	0	0	0															
													都道府県交付分	各年度別合計	29	0	0	0	0															
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	23	1,537	0	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	24	1,537	708	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	25	372	121	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	26	0	0	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	27	0	0	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	28	0	0	0	0															
													市町村交付分	各年度別合計	29	0	0	0	0															
													15,250	市町村交付分 計	3,446	0	829	0	0															
													15,250	合計	3,446	0	829	0	0															

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	360,368	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	81,579		81,579	-
																	25	256,192	▲ 4,604	201,822	49,766
																	26				
																	27				
																	28		▲ 17,574		▲ 17,574
																	29				
累計	337,771	▲ 22,178	283,401	32,192																	
3	◆	D	-	4	-	1	牛飼地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	11,069	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	1,977		1,977	-
																	25	6,339	538	6,877	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	8,316	538	8,854	0																	
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	85,012	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	30,683		30,683	-
																	25	40,298	3,403	43,701	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	70,981	3,403	74,384	0																	
5	◆	D	-	4	-	2	中埜地区災害 公営住宅環境 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	2,962	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	716		716	-
																	25	989	663	1,652	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	1,705	663	2,368	0																	
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	136,443	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	40,758		40,758	-
																	25	78,629		74,803	3,826
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	119,387	0	115,561	3,826																	

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
7	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	牛飼地区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	223,526	25 ~ 32	23														
															24														
															25	25,662		8,114	-	25年10月入居開始から26年3月まで									
															26	13,212		23,247	-	26年4月から27年3月まで									
															27	19,772		24,851	-	27年4月から28年3月まで									
															28	26,069	15,954	24,572	-	28年4月から29年3月まで									
															29	0													
															累計	84,715	15,954	80,784	0										
															23														
															24														
25	1,932		1,007	-	25年10月入居開始から26年3月まで																								
26	4,339		3,129	-	26年4月から27年3月まで																								
27	2,454		3,709	-	27年4月から28年3月まで																								
28	3,912	1,620	3,371	-	28年4月から29年3月まで																								
29	0																												
累計	12,637	1,620	11,216	0																									
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0												
													24	0	0	0	0												
													25	0	0	0	0												
													26	0	0	0	0												
													27	0	0	0	0												
													28	0	0	0	0												
													29	0															
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0											
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										
															24	155,713	0	155,713	0										
25	410,041	0	337,976	53,592																									
26	17,551	0	26,376	0																									
27	22,226	0	28,560	0																									
28	29,981	0	27,943	▲ 17,574																									
29	0																												
857,720	市町村交付分 計	635,512	0	576,568	36,018																								
857,720	合計	635,512	0	576,568	36,018																								