

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号	◆D-4-1-1				
事業名	牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業				
事業費	総額11,069千円 (内訳：実施設計 879千円、駐車場整備費 10,190千円)				
計画期間	平成24年度～平成25年度				
事業目的	事業地区 牛飼地区 東日本大震災の地震被害等により住宅を失った被害者が入居する災害公営住宅整備と並行して、集合住宅の形式で整備を実施する牛飼地区災害公営住宅の入居者が利用する駐車場の整備を行ったもの。区画数については、1世帯で複数の車両を所持している世帯も多いことと、近隣に月極駐車場等の適当なスペースが無いことから、希望入居者より車両の所有台数を聞き取りし、決定した。				
事業結果	平成24年度 実施設計、駐車場整備 4,013千円  平成25年度 駐車場整備 7,056千円 (牛飼地区34台)				
	工事前	完成後			
					
事業の実績に関する評価	<p>①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <p>同地区災害公営住宅整備に併せ駐車場整備を行ったもので、入居者に有効に活用されており、当該事業は妥当なものと判断される。</p> <p>②コストに関する調査・分析・評価</p> <p>事業費の設計・積算は公共建築工事標準単価積算基準等により実施し、美里町財務規則等に基づき入札を行い業者を選定していることから妥当な事業費として判断できる。</p> <p>③事業手法に関する調査・分析・評価</p> <p>本事業は以下のとおり、当初予定どおりの事業を進めることができた。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     想定した事業期間                      〈想定した事業期間〉                      実施設計 平成24年10月～平成24年11月                      建設工事 平成25年1月～平成25年9月                 </td> <td style="width: 50%;">                     実際の事業期間                      〈実際の事業期間〉                      平成24年9月～平成24年12月                      平成25年2月～平成25年9月                 </td> </tr> </table> <p>牛飼地区の駐車場整備においては、工事請負者と密に調整を行うことで、円滑に工事を進捗させ当初の予定期間どおりに、工事を完了することができた。</p>			想定した事業期間 〈想定した事業期間〉 実施設計 平成24年10月～平成24年11月 建設工事 平成25年1月～平成25年9月	実際の事業期間 〈実際の事業期間〉 平成24年9月～平成24年12月 平成25年2月～平成25年9月
想定した事業期間 〈想定した事業期間〉 実施設計 平成24年10月～平成24年11月 建設工事 平成25年1月～平成25年9月	実際の事業期間 〈実際の事業期間〉 平成24年9月～平成24年12月 平成25年2月～平成25年9月				
事業担当部局	防災管財課町営住宅係 電話番号：0229-33-2142				