

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号	◆D-4-2-1						
事業名	中埴地区災害公営住宅環境整備事業						
事業費	総額2,962千円 (内訳：実施設計費537千円、建築工事費2,425千円)						
計画期間	平成24年度～平成25年度						
事業目的：事業地区	中埴地区 東日本大震災の地震被害等により住宅を失った被害者が入居する災害公営住宅整備と並行して、中埴地区災害公営住宅の入居者の生活環境に配慮した安全・安心な住まいの確保を行うため、道路から2m～3mセットバックし、騒音や振動の影響を軽減するための整備を行ったもの。						
事業結果	<p>平成24年度 実施設計、工事費 2,803千円 平成25年度 実施設計、工事費 159千円</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>工事完成前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>完成後</p>  </div> </div>						
事業の実績に関する評価	<p>①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 同地区災害公営住宅整備に併せ、居住性確保を目的に行ったもので、歩行者の安全確保や騒音・振動の軽減に効果が見られ、当該事業は妥当なもの判断される。</p> <p>②コストに関する調査・分析・評価 事業費の設計・積算は公共建築工事標準単価積算基準等により実施し、美里町財務規則等に基づき入札を行い業者を選定していることから妥当な事業費として判断できる。</p> <p>③事業手法に関する調査・分析・評価 本事業は以下のとおり、災害公営住宅整備事業に併せ事業を進め、中埴地区住宅において事業を進めることができた。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">〈想定した事業期間〉</td> <td style="text-align: center;">〈実際の事業期間〉</td> </tr> <tr> <td>実施設計 平成24年10月～平成24年11月</td> <td>平成24年9月～平成24年12月</td> </tr> <tr> <td>建設工事 平成25年1月～平成25年9月</td> <td>平成25年2月～平成25年9月</td> </tr> </table> <p>中埴地区の環境整備事業においては、工事請負者と密に調整を行うことで、円滑に工事を進捗させ当初の予定期間どおりに、工事を完了することができた。</p>	〈想定した事業期間〉	〈実際の事業期間〉	実施設計 平成24年10月～平成24年11月	平成24年9月～平成24年12月	建設工事 平成25年1月～平成25年9月	平成25年2月～平成25年9月
〈想定した事業期間〉	〈実際の事業期間〉						
実施設計 平成24年10月～平成24年11月	平成24年9月～平成24年12月						
建設工事 平成25年1月～平成25年9月	平成25年2月～平成25年9月						
事業担当部署	防災管財課町営住宅係 電話番号：0229-33-2142						