

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

美里町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,537	0
	H24	157,250	156,421
	H25	410,413	337,727
	H26	17,551	26,073
	H27	22,226	28,911
	H28	29,981	26,248
	H29	0	21,158
	H30	0	24,286
	H31	3,098	24,397
	H32	31,560	26,142
合計	673,616	671,363	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	673,616	0	671,363	2,253

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	671,363	673,616	0	0	2,253
都道県交付分	0	0	0	0	0
合計	671,363	673,616	0	0	2,253

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	完了	4,597	24 ~ 31	H23	1,537	0	0	1,537	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5遺跡にて調査を実施。 平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1遺跡にて調査を実施。 平成26年4月～平成27年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。 平成27年4月～平成28年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。 平成28年4月～平成29年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。 平成29年4月～平成30年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を実施予定であったが、該当する物件ありませんでした。 H31年3月 美里町文化財調査報告書第7集「東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告書」を作成。					
										H24	1,537	0	708	829						
										H25	372	0	121	251						
										H26	0	0	0	0						
										H27	0	0	0	0						
										H28	0	0	0	0						
										H29	0	0	0	0						
										H30	0	0	364	▲ 364						
										H31	0	0	0	0						
										H32	0	0	0	0						
										累計	3,446	0	1,193	2,253						
												か	市町村 交付分	各年度 別合計		H23	1,537	0	0	1,537
										H24	1,537					0	708	829		
										H25	372					0	121	251		
H26	0	0	0	0																
H27	0	0	0	0																
H28	0	0	0	0																
H29	0	0	0	0																
H30	0	0	364	▲ 364																
H31	0	0	0	0																
H32	0	0	0	0																
4,597	市町村交付分 計	3,446	0	1,193	2,253															
		都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0												
H24	0			0	0	0														
H25	0			0	0	0														
H26	0			0	0	0														
H27	0			0	0	0														
H28	0			0	0	0														
H29	0			0	0	0														
H30	0			0	0	0														
H31	0			0	0	0														
H32	0			0	0	0														
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0													
				市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	1,537	0	0	1,537										
H24	1,537					0	708	829												
H25	372					0	121	251												
H26	0	0	0			0														
H27	0	0	0			0														
H28	0	0	0			0														
H29	0	0	0			0														
H30	0	0	364			▲ 364														
H31	0	0	0			0														
H32	0	0	0			0														
4,597	合計	3,446	0			1,193	2,253													

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	323,883	24	～	25	H23				0	24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。		
																H24	81,579		81,579	0			
																H25	256,192	▲ 4,604	201,822	49,766		25年9月完成。	
																H26				0			
																H27				0			
																H28		▲ 17,574		▲ 17,574			
																H29		▲ 24,202		▲ 24,202			
																H30		▲ 7,990		▲ 7,990			
																H31				0			
																H32				0			
																累計	337,771	▲ 54,370	283,401	0			
																3	◆	D	-	4		-	1
H24	1,977		1,977	0																			
H25	6,339	538	6,877	0	25年9月完成。																		
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	8,316	538	8,854	0																			
4	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	85,012	24	～	25						H23		
																H24	30,683		30,683	0			
																H25	40,298	3,403	43,701	0	25年9月完成。		
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30				0			
																H31				0			
																H32				0			
																累計	70,981	3,403	74,384	0			
																5	◆	D	-	4	-	2	中埜地区災害 公営住宅環境 整備事業
H24	716		716	0																			
H25	989	663	1,652	0	25年9月完成。																		
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	1,705	663	2,368	0																			
6	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	132,070	24	～	25								
																H24	40,758		40,758	0			
																H25	78,629		74,803	3,826	25年9月完成。		
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30		▲ 3,826		▲ 3,826			
																H31				0			
																H32				0			
																累計	119,387	▲ 3,826	115,561	0			

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～																	
7	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	牛飼地 区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	完了	96,820	25	～	30	H23				0	25年10月入居開始から26年3月まで
																H24				0	
																H25	25,662		7,767	17,895	
																H26	13,212		22,846	▲ 9,634	
																H27	19,772		25,034	▲ 5,262	
																H28	26,069	15,954	23,019	19,004	
																H29	0	12,282	18,557	▲ 6,275	
																H30	0	▲ 1,163	11,405	▲ 12,568	
																H31				0	
																H32		▲ 3,160		▲ 3,160	
																累計	84,715	23,913	108,628	0	
																8	D	-	6	-	
H24				0																	
H25	1,932		984	948																	
H26	4,339		3,227	1,112																	
H27	2,454		3,877	▲ 1,423																	
H28	3,912	1,620	3,229	2,303																	
H29	0	1,892	2,601	▲ 709																	
H30	0	759	1,596	▲ 837																	
H31	0		1,336	▲ 1,336																	
H32	1,226	▲ 77	1,207	▲ 58																	
累計	13,863	4,194	18,057	0																	
9	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 [補助率変更分]	牛飼地 区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	完了	40,119	30	～	32						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		10,028	0	10,028	
																H30	0	12,220	10,921	1,299	
																H31	3,098		23,061	▲ 19,963	
																H32	30,334	3,237	24,935	8,636	
																累計	33,432	25,485	58,917	0	
												710,423	市町村交付分 計	670,170	0	670,170	0				
												都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
												0	都道県交付分 計	0	0	0	0				
												市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
												710,423	合計	670,170	0	670,170	0				