

(様式1)

美里町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

美里町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,537	0
24	157,250	156,421	
25	410,413	338,097	
26	17,551	26,376	
27	22,226	28,560	
28	29,981	27,943	
29	0	24,519	
30	3,098	19,753	
31	0	0	
合計		642,056	621,669

<参考>	美里町東日本大震災 復興交付金基金残高	美里町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	美里町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		20,493	106

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実績 **642,056**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

美里町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	継続	15,250	24~32	23	1,537	0	0	-	平成24年4月～平成25年3月 被災した個人住宅の建設に伴い5
										24	1,537	708	0	-	遺跡にて調査を実施。
										25	372	121	0	-	平成25年4月～平成26年3月 被災した個人住宅の建設に伴い1
										26	0	0	0	-	遺跡にて調査を実施。
										27	0	0	0	-	平成26年4月～平成27年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を
										28	0	0	0	-	実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。
										29	0	0	0	-	平成27年4月～平成28年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を
										30	0	0	0	-	実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。
										31	0	364	0	-	平成28年4月～平成29年3月 被災した個人住宅の建設に伴う調査を
										31	0	0	0	-	実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。
										31	3,446	0	1,193	0	平成29年4月～平成30年3月 被災した個人住宅の建設に伴う 調査を実施予定であったが、該当する物件ありませんでした。 H31年3月 美里町文化財調査報告書第7集「東日本大震災復 興事業関連遺跡調査報告書」を作成。
(注)															
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当															
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、															
24年度を区別して記載する必要はありません。															
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」															
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の															
対象交付金額の合計額を記入してください。															
都道府県交付分															
各年度別合計															
23 0 0 0 0															
24 0 0 0 0															
25 0 0 0 0															
26 0 0 0 0															
27 0 0 0 0															
28 0 0 0 0															
29 0 0 0 0															
30 0 0 0 0															
31 0 0 0 0															
0 都道府県交付分 計 0 0 0 0															
市町村交付分															
各年度別合計															
23 1,537 0 0 0															
24 1,537 0 708 0															
25 372 0 121 0															
26 0 0 0 0															
27 0 0 0 0															
28 0 0 0 0															
29 0 0 0 0															
30 0 0 364 0															
31 0 0 0 0															
15,250 市町村交付分 計 3,446 0 1,193 0															
都道府県・市町村交付分															
各年度別合計															
23 1,537 0 0 0															
24 1,537 0 708 0															
25 372 0 121 0															
26 0 0 0 0															
27 0 0 0 0															
28 0 0 0 0															
29 0 0 0 0															
30 0 0 364 0															
31 0 0 0 0															
15,250 合計 3,446 0 1,193 0															

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	完了	323,883	24	~	25	23				24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。
																	24	81,579		81,579	-
																	25	256,192	▲ 4,604	201,822	49,766
																	26				
																	27				
																	28		▲ 17,574		▲ 17,574
																	29		▲ 24,202		▲ 24,202
																	30		▲ 7,990		▲ 7,990
																	31				
																	累計	337,771	▲ 54,370	283,401	0
																	3	◆	D	-	4
24	1,977		1,977	-																	
25	6,339	538	6,877																		
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	8,316	538	8,854	0																	
4	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	完了	85,012	24	~	25					
																	24	30,683		30,683	-
																	25	40,298	3,403	43,701	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	70,981	3,403	74,384	0
																	5	◆	D	-	4
24	716		716	-																	
25	989	663	1,652																		
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	1,705	663	2,368	0																	

(様式2D)

美里町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	完了	132,070	24	23					24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2 月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24 25年9月完成。
															24	40,758		40,758	-	
															25	78,629		74,803	3,826	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31		▲ 3,826		▲ 3,826	
															累計	119,387	▲ 3,826	115,561	0	
															7	D	-	5	-	
24																				
25	25,662		8,114	-																
26	13,212		23,247	-																
27	19,772		24,851	-																
28	26,069	15,954	24,572	-																
29	0	12,282	21,644	-																
30	0	▲ 1,163	9,360	-																
31																				
累計	84,715	27,073	111,788	0																
8	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	牛飼地 区・中埜 地区・練 牛地区	町	美里町	直接	継続	36,180	25						23
															24					
															25	1,932		1,007	-	
															26	4,339		3,129	-	
															27	2,454		3,709	-	
															28	3,912	1,620	3,371	-	
															29	0	1,892	2,875	-	
															30	0	759	1,603	-	
															31					
															累計	12,637	4,271	15,694	0	
															9	D	-	5	-	2
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29		10,028	0																	
30	3,098	12,220	8,426																	
31																				
累計	3,098	22,248	8,426	0																

